MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 30 de junio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Ampliación de 1.0 kilometros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	01/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	30/08/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26°01'17.20"N - 111°21'30.90"E

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2457312		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	06/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	21/06/2022	Fecha Fallo	28/06/2022
Fecha Inicio Contrato	01/07/2022		Fecha Termino Contrato	30/08/2022	

Inversión CONTRATADA						
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	Nota: El importe contratado supera la inversión total autorizada, por lo que se solicitá en el próxima modificacion al Anexo de Ejecución, incrementar el importe y manterner el 50% de aportacion federal
$ 581,129.50	$ 584,606.83	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,736.33	

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 582,868.17	$ 582,868.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,736.33

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 30 de junio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	01/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	29/09/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.036386°, -111.364445°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2457799		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	06/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	21/06/2022	Fecha Fallo	28/06/2022
Fecha Inicio Contrato	01/07/2022		Fecha Termino Contrato	29/09/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 2,799,333.10	$ -	$ -	$ -	$ 2,799,333.09	$ 5,598,666.19

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	33%	33%	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 1,847,559.84	$ 1,847,559.84	$ 1,903,546.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,598,666.19

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 30 de junio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias.	

Fecha de Inicio de la Obra :	04/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	02/10/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	25°01'05.03"N - 111°40'17.13"O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2458074		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	06/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	22/06/2022	Fecha Fallo	29/06/2022
Fecha Inicio Contrato	04/07/2022		Fecha Termino Contrato	02/10/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,309,291.18	$ -	$ -	$ -	$ 2,091,465.12	$ 3,400,756.30

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	30%	30%	30%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 1,020,226.89	$ 1,020,226.89	$ 1,020,226.89	$ 340,075.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,400,756.30

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

OK

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 30 de junio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Capacitación Escuela del Agua.	

Fecha de Inicio de la Obra :	13/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	11/11/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24°08'13.05"N - 110°18'47.14"O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2471182; 2471280; 2471286; 2471292; 2471296; 2471757		Tipo de Contratación	Adjudicación directa	
Fecha de Publicación	24/06/2022; 27/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	22/06/2022	Fecha Fallo	24/06/2022; 27/06/2022
Fecha Inicio Contrato	13/07/2022		Fecha Termino Contrato	11/11/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	18%	28%	18%	18%	18%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 181,834.64	$ 272,661.44	$ 181,834.64	$ 181,834.64	$ 181,834.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón