MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral* Fecha : 28 de julio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Todos Santos.	

Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :	

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.450153°, -110.225268°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet			Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato			Fecha Termino Contrato		

Nota: A consecuencia de la interrupción del uso de la plataforma de COMPRANET, no se ha logrado dar inicio al procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
										$ -

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral* Fecha : 28 de julio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	04/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	03/09/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.006903°, -111.355256°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2464317		Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	
Fecha de Publicación	14/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	24/06/2022	Fecha Fallo	28/06/2022
Fecha Inicio Contrato	04/07/2022		Fecha Termino Contrato	03/09/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 133,255.93	$ 133,255.93	$ -	$ -	$ -	$ 266,511.86

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 106,604.74	$ 106,604.74	$ 53,302.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 266,511.86

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	30%	
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total Acumulado	30%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón