MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en Álvaro Obregón.	

Fecha de Inicio de la Obra :	19/08/2022	Fecha Terminación de la Obra :	17/11/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.876219°, -110.194090°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2479702		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	02/08/2022	Fecha Presenta Propuestas	12/08/2022	Fecha Fallo	15/08/2022
Fecha Inicio Contrato	19/08/2022		Fecha Termino Contrato	17/11/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,425,710.48	$ -	$ -	$ -	$ 950,473.66	$ 2,376,184.14

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	6%	32%	41%	21%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 142,571.05	$ 760,378.92	$ 974,235.50	$ 498,998.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,376,184.14

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	40%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	40%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en La Trinidad.	

Fecha de Inicio de la Obra :	19/08/2022	Fecha Terminación de la Obra :	17/11/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.808216°, -110.319153°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2479702		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	02/08/2022	Fecha Presenta Propuestas	12/08/2022	Fecha Fallo	15/08/2022
Fecha Inicio Contrato	19/08/2022		Fecha Termino Contrato	17/11/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,421,575.67	$ -	$ -	$ -	$ 947,717.11	$ 2,369,292.78

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	6%	32%	41%	21%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 142,157.57	$ 758,173.69	$ 971,410.04	$ 497,551.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,369,292.78

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	40%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	40%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.	

Fecha de Inicio de la Obra :	02/08/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/10/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.337081°, -112.478000°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet			Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	
Fecha de Publicación	08/07/2022	Fecha Presenta Propuestas	19/07/2022	Fecha Fallo	22/07/2022
Fecha Inicio Contrato	02/08/2022		Fecha Termino Contrato	31/10/2022	

Inicio de trabajos en los próximos días. Retraso debido a dificultades en el acceso y traslado del equipo por la afectación de los eventos meteorológicos extraordinarios del mes de septiembre.

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 900,215.39	$ 900,215.39	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,430.78

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	30%	20%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 540,129.23	$ 360,086.16	$ 900,215.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,430.78

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 540,129.23	$ 270,064.62
$ 540,129.23	$ 270,064.62

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a los anticipos y/o las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Reconstrucción de 1.6 kilómetros del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, con tubería de PEAD de 16" de diámetro RD-9, en la localidad de Bahía Tortugas.	

Fecha de Inicio de la Obra :	26/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.448528°, -113.909874°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515929		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/10/2022	Fecha Fallo	24/10/2022
Fecha Inicio Contrato	26/10/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

NOTA: En proceso de licitación.

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.	

Fecha de Inicio de la Obra :	25/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.068868°, -109.992795°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515765		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/10/2022	Fecha Fallo	21/10/2022
Fecha Inicio Contrato	25/10/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

NOTA: En proceso de licitación.

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
										$ -

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón