MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	01/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/10/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.036386°, -111.364445°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2457799		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	06/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	21/06/2022	Fecha Fallo	28/06/2022
Fecha Inicio Contrato	01/07/2022		Fecha Termino Contrato	31/10/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 2,799,333.10	$ -	$ -	$ -	$ 3,001,488.96	$ 5,800,822.06

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	32%	32%	18%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 1,847,559.84	$ 1,847,559.84	$ 1,063,746.58	$ 1,041,955.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,800,822.06

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	32%	
Agosto	33%	
Septiembre	20%	
Octubre	14%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	99%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ 1,333,223.90	$ 666,611.95
$ 2,098,475.64	$ 1,049,237.82
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 3,431,699.54	$ 1,715,849.77

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	01/08/2022	Fecha Terminación de la Obra :	30/10/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.826133°, -113.701008°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet			Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	28/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	01/07/2022	Fecha Fallo	01/07/2022
Fecha Inicio Contrato	01/08/2022		Fecha Termino Contrato	30/10/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,087,703.25	$ 1,087,703.24	$ -	$ -	$ -	$ 2,175,406.49

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	35%	30%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 761,392.27	$ 652,621.95	$ 761,392.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,175,406.49

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	26%	
Septiembre	34%	
Octubre	20%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	80%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 477,828.34	$ 238,914.17
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 477,828.34	$ 238,914.17

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	29/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	26/11/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.963005°, -114.052337°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2471778		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/07/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/07/2022	Fecha Fallo	25/07/2022
Fecha Inicio Contrato	29/07/2022		Fecha Termino Contrato	26/11/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,226,495.69	$ 1,549,919.71	$ -	$ -	$ -	$ 2,776,415.40

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	20%	25%	25%	30%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 555,283.08	$ 694,103.85	$ 694,103.85	$ 832,924.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,776,415.40

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	29%	
Septiembre	11%	
Octubre	25%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	65%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 811,376.84	$ 370,000.00
$ -	$ -
$ 500,389.37	$ 209,479.42
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,311,766.21	$ 579,479.42

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 2, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	29/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	26/11/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.967261°, -114.028599°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2471801		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/07/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/07/2022	Fecha Fallo	25/07/2022
Fecha Inicio Contrato	29/07/2022		Fecha Termino Contrato	26/11/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,072,382.86	$ 1,195,161.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,267,543.86

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	20%	25%	25%	30%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 453,508.77	$ 566,885.97	$ 566,885.97	$ 680,263.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,267,543.86

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	36%	
Septiembre	6%	
Octubre	23%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	65%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 819,738.35	$ 330,000.00
$ -	$ -
$ 499,493.38	$ 293,900.40
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,319,231.73	$ 623,900.40

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	30/09/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.979646°, -114.051488°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2498600		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2022	Fecha Fallo	27/09/2022
Fecha Inicio Contrato	30/09/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 2,949,863.38	$ 4,541,569.43	$ -	$ -	$ -	$ 7,491,432.81

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	40%	43%	17%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
				$ 2,996,573.12	$ 3,221,316.11	$ 1,273,543.58				$ 7,491,432.81

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	30%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	30%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,706,299.51	$ 665,456.81
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,706,299.51	$ 665,456.81

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón