MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	07/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.972203°, -114.042736°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515288		Tipo de Contratación	Adjudicación directa	
Fecha de Publicación	29/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2022	Fecha Fallo	29/09/2022
Fecha Inicio Contrato	07/10/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,700,000.00	$ 300,521.04	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,521.04

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600,156.31	$ 600,156.31	$ 800,208.42	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,521.04

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	10%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	10%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de dos pozos, en Heroica Mulegé.	

Fecha de Inicio de la Obra :	12/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.886789°, -111.001519°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2507492		Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres	
Fecha de Publicación	21/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	03/10/2022	Fecha Fallo	06/10/2022
Fecha Inicio Contrato	12/10/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 4,192,782.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,192,782.07

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	24%	38%	38%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,006,267.70	$ 1,593,257.19	$ 1,593,257.18	$ -	$ -	$ -	$ 4,192,782.07

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	50%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,257,834.62	$ 1,257,834.62
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,257,834.62	$ 1,257,834.62

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Heroica Mulegé.	

Fecha de Inicio de la Obra :	12/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.892433°, -111.979342°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2507572		Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres	
Fecha de Publicación	21/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	03/10/2022	Fecha Fallo	06/10/2022
Fecha Inicio Contrato	12/10/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,735,442.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,735,442.22

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	75%	9%	16%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,301,581.67	$ 156,189.80	$ 277,670.75	$ -	$ -	$ -	$ 1,735,442.22

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	5%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	5%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 520,632.67	$ 520,632.67
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 520,632.67	$ 520,632.67

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de octubre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación de la planta de tratamiento en la colonia INVI, Nuevo Mulegé en la población de Heroica Mulegé.	

Fecha de Inicio de la Obra :	11/11/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.873456°, -111.941106°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2530879		Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres	
Fecha de Publicación	26/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	07/11/2022	Fecha Fallo	09/11/2022
Fecha Inicio Contrato	11/11/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

NOTA: En proceso de licitación.

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón