MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral* Fecha : 31 de enero de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos.	

Fecha de Inicio de la Obra :	25/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	28/02/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.450153°, -110.225268°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515852		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/10/2022	Fecha Fallo	21/10/2022
Fecha Inicio Contrato	25/10/2022		Fecha Termino Contrato	28/02/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,132,389.75	$ 1,132,389.75	$ -	$ -	$ -	$ 2,264,779.50

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	5%	35%	15%	15%	30%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,238.98	$ 792,672.83	$ 339,716.93	$ 339,716.93	$ 679,433.83	$ -	$ 2,264,779.50

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	5%	
Noviembre	35%	
Diciembre	15%	
Enero	15%	
Febrero		
Total Acumulado	70%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 713,422.85	$ 713,422.85
$ 713,422.85	$ 713,422.85

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral* Fecha : 31 de enero de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	04/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	03/09/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.006903°, -111.355256°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2464317		Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	
Fecha de Publicación	14/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	24/06/2022	Fecha Fallo	28/06/2022
Fecha Inicio Contrato	04/07/2022		Fecha Termino Contrato	03/09/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 133,255.93	$ 133,255.93	$ -	$ -	$ -	$ 266,511.86

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ 106,604.74	$ 106,604.74	$ 53,302.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 266,511.86

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	30%	
Agosto	66%	
Septiembre	4%	
Octubre	0%	
Noviembre		
Diciembre		
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 127,619.49	$ 127,619.49
$ 138,892.37	$ 5,636.44
$ -	$ -
$ 266,511.86	$ 133,255.93

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón