MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural* Fecha : 31 de enero de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.	

Fecha de Inicio de la Obra :	25/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	28/02/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.068868°, -109.992795°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515765		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/10/2022	Fecha Fallo	21/10/2022
Fecha Inicio Contrato	25/10/2022		Fecha Termino Contrato	28/02/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,109,055.27	$ 195,715.64	$ -	$ -	$ -	$ 1,304,770.91

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	5%	15%	30%	15%	35%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,238.55	$ 195,715.64	$ 391,431.27	$ 195,715.64	$ 456,669.82	$ -	$ 1,304,770.91

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	5%	
Noviembre	15%	
Diciembre	30%	
Enero	15%	
Febrero		
Total Acumulado	65%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 684,800.57	$ 684,800.57
$ 684,800.57	$ 684,800.57

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural* Fecha : 31 de enero de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.	

Fecha de Inicio de la Obra :	01/09/2022	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.337081°, -112.478000°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet			Tipo de Contratación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	
Fecha de Publicación	08/07/2022	Fecha Presenta Propuestas	19/07/2022	Fecha Fallo	22/07/2022
Fecha Inicio Contrato	01/09/2022		Fecha Termino Contrato	31/12/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 900,215.39	$ 900,215.39	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,430.78

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	26%	25%	25%	24%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ 468,112.00	$ 450,107.70	$ 450,107.70	$ 432,103.38	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,430.78

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	50%	
Noviembre	25%	
Diciembre	25%	
Enero		
Febrero		
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ 540,129.23	$ 270,064.62
$ -	$ -
$ 733,086.59	$ 366,543.30
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 1,273,215.82	$ 636,607.92

Fotografias de Avance Físico (**Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB**)

Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

*** Los importes corresponden a los anticipos y/o las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón