MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Rural*

Fecha : 28 de abril de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.	

Fecha de Inicio de la Obra :	25/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	10/04/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.068868°, -109.992795°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515765		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/10/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/10/2022	Fecha Fallo	21/10/2022
Fecha Inicio Contrato	25/10/2022		Fecha Termino Contrato	10/04/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,109,055.27	$ 195,715.64	$ -	$ -	$ -	$ 1,304,770.91

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	5%	15%	30%	15%	35%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,238.55	$ 195,715.64	$ 391,431.27	$ 195,715.64	$ 456,669.82	$ -	$ 1,304,770.91

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	5%	
Noviembre	15%	
Diciembre	30%	
Enero	15%	
Febrero	5%	
Marzo	13%	
Abril	17%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 684,800.57	$ 684,800.57
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 619,970.34	$ 424,254.70
$ 1,304,770.91	$ 1,109,055.27

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Febrero			
Marzo			
Abril			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón