MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 28 de abril de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	07/10/2022	Fecha Terminación de la Obra :	10/04/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.972203°, -114.042736°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2515288		Tipo de Contratación	Adjudicación directa	
Fecha de Publicación	29/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2022	Fecha Fallo	29/09/2022
Fecha Inicio Contrato	07/10/2022		Fecha Termino Contrato	10/04/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,700,000.00	$ 300,521.04	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,521.04

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	10%	32%	13%	20%	25%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477,828.34	$ -	$ 270,102.82	$ 1,252,589.88	$ -	$ 2,000,521.04

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	10%	
Noviembre	32%	
Diciembre	13%	
Enero	5%	
Febrero	0%	
Marzo	13%	
Abril	27%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ 477,828.34	$ 238,914.17
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 477,828.34	$ 238,914.17

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Marzo			
Abril			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 28 de abril de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.	

Fecha de Inicio de la Obra :	13/12/2022	Fecha Terminación de la Obra :	15/05/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.115371°, -110.344315°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2541812		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	22/11/2022	Fecha Presenta Propuestas	05/12/2022	Fecha Fallo	09/12/2022
Fecha Inicio Contrato	13/12/2022		Fecha Termino Contrato	15/05/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 17,991,847.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,991,847.76

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,397,554.33	$ 2,518,858.69	$ 5,037,717.37	$ 5,037,717.37	$ 17,991,847.76

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	10%	
Febrero	13%	
Marzo	20%	
Abril	7%	
Mayo	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 5,397,554.33	$ 5,397,554.33
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,174,035.73	$ 4,174,035.73
$ 9,571,590.06	$ 9,571,590.06

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 28 de abril de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	29/07/2022	Fecha Terminación de la Obra :	30/04/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.963005°, -114.052337°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2471778		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	07/07/2022	Fecha Presenta Propuestas	18/07/2022	Fecha Fallo	25/07/2022
Fecha Inicio Contrato	29/07/2022		Fecha Termino Contrato	30/04/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 1,226,495.69	$ 1,549,919.71	$ -	$ -	$ -	$ 2,776,415.40

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	25%	10%	20%	20%	5%	10%	10%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ 811,376.84	$ -	$ 500,389.37	$ 367,662.46	$ -	$ 200,000.00	$ 896,986.73	$ -	$ 2,776,415.40

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	29%	
Septiembre	11%	
Octubre	25%	
Noviembre	15%	
Diciembre	0%	
Enero	2%	
Febrero	1%	
Marzo	5%	
Abril	2%	
Mayo		
Total Acumulado	90%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ 811,376.84	$ 370,000.00
$ -	$ -
$ 500,389.37	$ 209,479.42
$ 367,662.46	$ 183,831.23
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 118,218.14	$ 118,218.14
$ -	$ -
$ 118,795.58	$ -
$ 1,916,442.39	$ 881,528.79

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Marzo			
Abril			
Mayo			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 28 de abril de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra :	30/09/2022	Fecha Terminación de la Obra :	20/05/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.979646°, -114.051488°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2498600	Tipo de Contratación	Licitación Pública		
Fecha de Publicación	07/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2022	Fecha Fallo	27/09/2022
Fecha Inicio Contrato	30/09/2022		Fecha Termino Contrato	20/05/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 2,949,863.38	$ 4,541,569.43	$ -	$ -	$ -	$ 7,491,432.81

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	30%	30%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 749,143.28	$ 749,143.28	$ 1,498,286.56	$ 2,247,429.84	$ 2,247,429.85	$ -	$ 7,491,432.81

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	30%	
Noviembre	0%	
Diciembre	5%	
Enero	5%	
Febrero	20%	
Marzo	12%	
Abril	8%	
Mayo		
Total Acumulado	80%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ 1,706,299.51	$ 665,456.81
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 424,868.13	$ 212,434.06
$ 766,460.30	$ 383,230.15
$ 1,662,793.02	$ 782,904.21
$ 4,560,420.96	$ 2,044,025.23

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Marzo			
Abril			
Mayo			

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón