MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

# PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
## REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de mayo de 2023

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro. | |

| Fecha de Inicio de la Obra : | 29/07/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 30/06/2023 |
|---|---|---|---|

| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 27.963005°, -114.052337° |
|---|---|

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

EXPEDIENTE

| No. CompraNet | 2471778 | | Tipo de Contratación | Licitación Pública | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 07/07/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 18/07/2022 | Fecha Fallo | 25/07/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 29/07/2022 | | Fecha Termino Contrato | 30/06/2023 | |

Inversión CONTRATADA

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,226,495.69 | $ 1,549,919.71 | $ - | $ - | $ - | $ 2,776,415.40 |

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 25% | 10% | 20% | 20% | 5% | 10% | 10% | 0% | 100% |

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ 811,376.84 | $ - | $ 500,389.37 | $ 367,662.46 | $ - | $ 200,000.00 | $ 896,986.73 | $ - | $ 2,776,415.40 |

Avance Físico Real en el MES ( % )

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Agosto | 29% | No se registra avance físico en el presente mes, debido a la presencia de nivel freático en la zona donde se proyecta la construcción del desarenador y aunado a las mareas altas ha impedido que los trabajos no se desarrollen con la fluidez programada. |
| Septiembre | 11% | |
| Octubre | 25% | |
| Noviembre | 15% | |
| Diciembre | 0% | |
| Enero | 2% | |
| Febrero | 1% | |
| Marzo | 5% | |
| Abril | 2% | |
| Mayo | 0% | |
| Total Acumulado | 90% | |

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ 811,376.84 | $ 370,000.00 |
| $ - | $ - |
| $ 500,389.37 | $ 209,479.42 |
| $ 367,662.46 | $ 183,831.23 |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 118,218.14 | $ 118,218.14 |
| $ - | $ - |
| $ 118,795.58 | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 1,916,442.39 | $ 881,528.79 |

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de mayo de 2023

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro. | |

| Fecha de Inicio de la Obra : | 07/10/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 10/04/2023 |
|---|---|---|---|

| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 27.972203°, -114.042736° |
|---|---|

Avarice de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

EXPEDIENTE

| No. CompraNet | 2515288 | | Tipo de Contratación | Adjudicación directa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 29/09/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 28/09/2022 | Fecha Fallo | 29/09/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 07/10/2022 | | Fecha Termino Contrato | 10/04/2023 | |

Inversión CONTRATADA

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,700,000.00 | $ 300,521.04 | $ - | $ - | $ - | $ 2,000,521.04 |

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 32% | 13% | 20% | 25% | 0% | 100% |

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 477,828.34 | $ - | $ 270,102.82 | $ 1,252,589.88 | $ - | $ 2,000,521.04 |

Avance Físico Real en el MES ( % )

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Octubre | 10% | |
| Noviembre | 32% | |
| Diciembre | 13% | |
| Enero | 5% | |
| Febrero | 0% | |
| Marzo | 13% | |
| Abril | 27% | |
| Mayo | 0% | |
| Total Acumulado | 100% | |

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ - | $ - |
| $ 477,828.34 | $ 238,914.17 |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 1,522,692.70 | $ 1,461,085.83 |
| $ 2,000,521.04 | $ 1,700,000.00 |

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marzo | | | |
| Abril | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de mayo de 2023

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz. | |

| Fecha de Inicio de la Obra : | 13/12/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 30/06/2023 |
|---|---|---|---|

| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 24.115371°, -110.344315° |
|---|---|

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

EXPEDIENTE

| No. CompraNet | 2541812 | | Tipo de Contratación | Licitación Pública Nacional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 22/11/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 05/12/2022 | Fecha Fallo | 09/12/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 13/12/2022 | | Fecha Termino Contrato | 30/06/2023 | |

Inversión CONTRATADA

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 17,991,847.76 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,991,847.76 |

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% |

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,397,554.33 | $ 2,518,858.69 | $ 5,037,717.37 | $ 5,037,717.37 | $ 17,991,847.76 |

Avance Físico Real en el MES ( % )

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Septiembre | 0% | |
| Octubre | 0% | |
| Noviembre | 0% | |
| Diciembre | 0% | |
| Enero | 10% | |
| Febrero | 13% | |
| Marzo | 20% | |
| Abril | 7% | |
| Mayo | 7% | |
| Total Acumulado | 57% | |

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 5,397,554.33 | $ 5,397,554.33 |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 4,174,035.73 | $ 4,174,035.73 |
| $ - | $ - |
| $ 9,571,590.06 | $ 9,571,590.06 |

Fotografías de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Menzón**

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

# PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
## REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Urbano*

Fecha : 31 de mayo de 2023

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Inicio de la Obra : | 30/09/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 30/06/2022 |

| | |
|---|---|
| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 27.979646°, -114.051488° |

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CompraNet | 2498600 | | Tipo de Contratación | Licitación Pública | |
| Fecha de Publicación | 07/09/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 22/09/2022 | Fecha Fallo | 27/09/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 30/09/2022 | | Fecha Termino Contrato | 30/06/2022 | |

Inversión CONTRATADA

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,949,863.38 | $ 4,541,569.43 | $ - | $ - | $ - | $ 7,491,432.81 |

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% | 100% |

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ 749,143.28 | $ 749,143.28 | $ 1,498,286.56 | $ 2,247,429.84 | $ 2,247,429.85 | $ - | $ 7,491,432.81 |

Avance Físico Real en el MES ( % )

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Octubre | 30% | Avance conforme al importe autorizado en el Anexo Técnico. |
| Noviembre | 0% | |
| Diciembre | 5% | |
| Enero | 5% | |
| Febrero | 20% | |
| Marzo | 12% | |
| Abril | 8% | |
| Mayo | 9% | |
| Total Acumulado | 89% | |

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ 1,706,299.51 | $ 665,456.81 |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 424,868.13 | $ 212,434.06 |
| $ 766,460.30 | $ 383,230.15 |
| $ 1,662,793.02 | $ 782,904.21 |
| $ 840,231.44 | $ 376,599.94 |
| $ 5,400,652.40 | $ 2,420,625.17 |

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**